

АКТ
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 05.09.2022, заключенного с АО «Камчатэнергосервис»

п. Ключи
Камчатский край

13 мая 2024 года

Муниципальное образование – Ключевское сельское поселение, от имени которого выступает Администрация Ключевского сельского поселения, в лице Главы Ключевского сельского поселения Бусаргина Михаила Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Камчатэнергосервис», в лице Генерального директора Тихоновича Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения от 05.09.2022 (далее - Соглашение), заключили настоящий акт о результатах контроля за исполнением Концессионного Соглашения.

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий, предусмотренных Соглашением, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по созданию, реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 05.09.2022», Концессионером должны быть исполнены следующие обязательства:

№ пункта	Наименование мероприятия	Плановая сумма, тыс. руб.	Фактическая сумма, тыс. руб.	Отклонение от плана, тыс. руб.
1.	Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующей котельной № 5 (КТТ № 5)	15862,432	0	15862,432
2.	Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующей котельной № 6 (КТТ № 6)	14069,264	0	14069,264
3.	Приобретение специализированной техники	37666,006	0	37666,006
Итого за 2023 год		67597,702	0	67597,702

По результатам проверки перечня мероприятий, проводимых в соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по созданию, реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 05.09.2022» в 2023 году перечисленные обязательства **не выполнены**.

Концедент
Глава Ключевского сельского поселения

Концессионер
Генеральный директор
АО «Камчатэнергосервис»



М.В. Бусаргин



В.В. Тихонович